

PERUSTIEDOT



Valvontakäynti

Yritys

Vesilahden tekninen toimi, 01577119

Työkohde

Petäjärinne- Kielonrinne saneeraus, Petäjärinne- Kielinrinne, 37470 Vesilahti

Päiväys

09.05.2023 16.51

Sijainti

Petäjärinne-Kielorinne, 37470, Vesilahti

Leveysaste:

Pituusaste:

VALVONTAKIERROS

Tilaaajan edustajan havainnot

Aikataulu: Työmaan valmistumisaika urakkasopimuksen mukaisesti 31.5.2023, sovittu työmaakokouksessa 26.4.2023 urakan valmistumisajaksi 30.6.2023. Urakoitsija teki kunnalle muita maanrakennustöitä, jotka viivästytti työmaan aloitusta.

Työmaatilanne / urakoitsija: Työt käynnissä.

Työmaatilanne / tilaaja: Aloitustilanne annettu, työmaan valmistelutyöt katselmoitu, kaapeleiden sijaintikatselmuksia pidetty.

Lisä- ja muutostyöt: Ei lisä- ja muutostöitä.

Muut asiat: Urakkahinta 112 300,00 euroa, maksuerä 1 laskutuskelpoinen, laskuttamatta 112 300,00 euroa.

Puutteet ja huomiot

KUVAT JA LIITTEET

Albumikuvat



Ajankohta: 09.05.2023 16.12

Kuvaaja: Roope Kyrkkö


Työkohte: Petäjärinne- Kielorinne saneeraus

Työvaiheet: Liikennejärjestelyt / Opasteet

Kuvaus: Työmaaopasteet

Sijainti: Vihniäntie 9
37470 Vesilahti
Suomi

GPS (lat, lgn): 61.29779427038714, 23.616613989483778



Kuvat

Muut liitteet

ALLEKIRJOITUS

Tilaaajan edustajan allekirjoitus

09.05.2023 16.51

Nimenselvennys

Tekninen palvelupäällikkö Roope Kyrkkö